

बागमती गाउँपालिका योजना तथा प्राविधिक शाखाको आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता : धिरज स्याङ्तान
योजना शाखा प्रमुख

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम शसर्त अनुदान सम्बन्धी प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजनाको नाम	उपक्षेत्र	लागत अनुमान	विनियोजित रकम लाखमा	कार्यक्रमबाट	भौतिक प्रगति	आयोजनाको कार्यन्वयन भए/नभएको	कैफियत
१	बागमती गा.पा. ४ बागमती पुल देखि बजारटोल हुँदै पाल्पाले सम्म रिडरोड निर्माण (बागमती गापा-४)	यातायात पूर्वाधार	5502714.3	50	5000000	100 प्रतिशत	भएको	
२	भिमाद डोटे न्यूरोधारी सडक निर्माण (बागमती गापा २)	यातायात पूर्वाधार	5500431	50	5000000	100 प्रतिशत	भएको	
३	झरना सिँचाई योजना (बागमती गापा ८)	जलस्रोत तथा सिँचाई	2755390	25	2500000	100 प्रतिशत	भएको	
४	लम्कना बम्जनटोल खानेपानी योजना (बागमती गापा ४)	खानेपानी तथा सरसफाई	2751524.5	25	2500000	100 प्रतिशत	भएको	
	जम्मा			150	15000000			

▪ ४ वटा आयोजनाहरूमा सबै आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन भएको ।

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम विशेष अनुदान सम्बन्धी प्रगति विवरण

सि. नं.	आयोजनाको नाम	उपक्षेत्र	लागत अनुमान	विनियोजित रकम लाखमा	कार्यक्रमबाट	भौतिक प्रगति	आयोजनाको कार्यन्वयन भए/नभएको	कैफियत
१	पाँचपाण्डव लिफ्ट सिंचाई (बागमती गापा-४)	जलस्रोत तथा सिंचाई	६६०७६९२.४	७५	७५०००००	१०० प्रतिशत	भएको	
२	बेतेनी कुर्ले खानेपानी (बागमती गापा ९)	खानेपानी तथा सरसफाई	६६०७६९२.४	७५	७५०००००	९० प्रतिशत	भएको	
	जम्मा			१५०	१५००००००			

- २ वटा आयोजनाहरूमा सबै आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन भएको ।

ठेक्का मार्फत संचालन भएको आयोजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	बोलकबोल रकम मु.अ.कर सहित	कैफियत
१.	संघीय समपुरक अनुदान तर्फ राईगाउँ क्यान्टिन मोटरबाटो	पुलामी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन	रु,70,60,028.46 -	सम्पन्न भएको
2.	संघीय विशेष अनुदान तर्फ न्युरेनी बस्ती बचाउन बागमती-8	श्रीभैरवन निर्माण सेवा प्रा.लि.	रु, 53,47,417.40 -	सम्पन्न भएको
3.	संघीय विशेष अनुदान तर्फ बागमती नदी नियन्त्रण झुरझुरे बस्ती बचाउ	श्रीभैरवन निर्माण सेवा प्रा.लि.	रु, 52,44,836.00 -	सम्पन्न भएको
4.	प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ गुर्दुम कुटिभकारी सडक	श्रीभैरवन निर्माण सेवा प्रा.लि.	रु, 1,07,82,257.62 -	सम्पन्न भएको
5.	प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ झुरझुरे भोर्लेनी सडक	श्रीभैरवन निर्माण सेवा प्रा.लि.		सम्पन्न भएको
6.	प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ लाम्कना राईगाउँ सडक	पुलामी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन	रु,1,02,38,452.78 -	सम्पन्न भएको
7.	कार्यपालिकाबाट बिनियोजित बजेट तर्फ Construction of Pcc Road at Janata Ma.VI. And Jyamire	पुलामी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन	रु,17,42,798.00 -	सम्पन्न भएको

गत आ.व.मा सञ्चालित योजना सम्बन्धी विवरण

❖ क. बिनियोजित बजेटको आधारमा

- ❖ 50 लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना -8 वटा
- ❖ 5 लाख देखी 50 लाख सम्मको आयोजना- 60 वटा
- ❖ 5 लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना- 176 वटा

❖ ख. योजनाहरुको कार्यन्वयन तह/क्षेत्र

- ❖ पालिका स्तरीय- 38
- ❖ वडा स्तरीय- 206

❖ ग. योजनाहरुको कार्यन्वयन

- ❖ उपभोक्ता समिति मार्फत- 216 वटा
- ❖ निर्माण व्यावसाय मार्फत- 7 वटा
- ❖ गैरसरकारी संस्था मार्फत-
- ❖ अन्य केही भए- विद्यालयले 21 वटा

गत आ.व.मा सञ्चालित वडा गत रुपमा योजना सम्बन्धी विवरण

कार्यान्वयन भएको वडा	जम्मा योजनाको संख्या	कैफियत
बागमती गाउँपालिका वडा नं.1 अन्तर्गत	20	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.2 अन्तर्गत	18	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.3 अन्तर्गत	18	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.4 अन्तर्गत	31	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.5 अन्तर्गत	31	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.6 अन्तर्गत	23	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.7 अन्तर्गत	30	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.8 अन्तर्गत	37	
बागमती गाउँपालिका वडा नं.9 अन्तर्गत	29	
	जम्मा 237 वटा	ठेक्का 7 वटा गरि जम्मा 244 वटा
नोट- वडा कार्यालयबाट भएका खरिद तथा कार्यक्रमहरु योजनामा समेटिएको छैन ।		

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
१	सडक	कालोपत्रे	मिटर	0	
		ढलान	मिटर	1147.5	
		ग्राबेल	मिटर		
		स्तरोज्जती	मिटर	5051	
		नयाँ ट्रयाक खोल्ने	मिटर	9968	
		नाली निर्माण	मिटर	598.1	

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
2	खानेपानी तथा सरसफाई	टयांकी निर्माण, पाईप खरिद तथा व्यवस्थापन, धारा निर्माण	वटा	44	
3.	जलस्रोत तथा सिंचाई	कुलो निर्माण/मर्मत/पाईप खरिद तथा जडान/मोटर खरिद	वटा	22	
4.	भाषा तथा संस्कृति	गुम्बा/मठ मन्दिर/चर्च/सत्संग भवन /किरिडु घर तथा अन्य धार्मिक स्थल निर्माण तथा मर्मत	वटा	31	
5.	विपद व्यवस्थापन/नदी नियन्त्रण	तटबन्धन/बस्ती बचाउ/मेशिनरी वाल	मिटर	2987.5	34 वटा
6.	पर्यटन	पार्क निर्माण	वटा	1	
7.	सामुदायिक भवन	निर्माण/मर्मत/अधुरो	वटा	5	

पूर्वाधार विकास तर्फ

भौतिक निर्माण कार्यका विवरण(वडागत संचालित कार्यक्रम)					
क्र.स.	क्षेत्र	सूचक	इकाई	परिमाण	कैफियत
8.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य केन्द्र घेराबारा	वटा	3	
9.	शिक्षा	भवन निर्माण/मर्मत/घेराबारा/भर्याड निर्माण	वटा	22	
10.	सहकारी	सहकारी भवन	वटा	1	
11.	भवन आवास तथा शहरी विकास	प्रतिक्षालय/चौतारा	वटा	5	
12.	कृषि	तरकारी संकलन केन्द्र	वटा	1	

► सम्पादन भएका अन्य कार्यक्रमहरु:

- संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदान तर्फ
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बिनियोजित बजेटबाट बागमती गाउँपालिका 3 नं. वडा अन्तर्गतका 25 घरपरिवारलाई प्रति परिवार रु, 50,000.00।- प्राविधिक लागत अनुमान अनुसार खरको छाना विस्थापन गरी जस्ता खरिद तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
- गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार वडा कार्यालयबाट सिफारिस भै आएका लाभग्राहीहरुलाई खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ताले छाना छाएँ वापत रु, 50,000.00।- का दरले 10 परिवारलाई भुक्तानी दिएको ।

योजना कार्यान्वयनका सकारात्मक पक्षहरू

- ✓ उप प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय अनुगमन र स्थानीय अनुगमन समितिबाट योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनगरि दोहोरो अनुगमन पद्धतीको बिकास गरिएको ।
- ✓ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू तथा अन्य पदाधिकारि बाट समय समयमा हुने योजना अनुगमनको कार्यले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन थप मद्दत पुगेको ।
- ✓ वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरूले आ-आफ्नो वडामा संचालीत योजनाहरू समयमानै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटीनुभइ योजना कार्यान्वयनमा सहज बनाउनु भएको ।
- ✓ योजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा वडा कार्यालयबाट सहजिकरण भएको ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरू

- ☞ बजेट तथा कार्यक्रम सानो रकममा समेत बाँडफाँड भएको कारणले योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको ।
- ☞ उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाबाट अभिमुखीकरण तालीम संचालन नहुदा उपभोक्ताहरू योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अल्मलिएको ।
- ☞ योजना सम्झौताका लागी गाउँपालिकाले तोकेको शर्तका बिषयमा वडा कार्यालहरूले गाउँपालिकामा योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सिफारीस गर्दा आवश्यक कागजात चेक जाँच नगरी सिफारीस मात्र दिइ गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति पठाउँदा उपभोक्ताहरूमा कठिनाई भएको ।
- ☞ म्यानुयल रूपमा योजना शाखामा कामकाज गर्दा जनशक्ती कम भई अधिक योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्दा कठिनाई । प्राविधिक शाखामा जनशक्तिको कमी भई एक जना प्राविधिकले 3 वटा वडा सम्म हेर्नुपरेको ।
- ☞ तोकीएको समय भित्र योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिले समयमै सम्पन्न नगरी सम्झौताको म्याद गुजारी आ.ब.को अन्त्यमा भुक्तानि माग गर्न आउने हुँदा सो समयमा अनुगमन गर्न र भुक्तानी दिन कठिनाई भएको ।
- ☞ उप प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको पालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिले धेरै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने र श्रोत, साधन र समयको कमिबाट प्रयाप्त स्थलगत अनुगमन गर्न कठिनाई भएको ।
- ☞ कागजमा मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरि काम गर्न ठेक्का दिने गरेको ।
- ☞ आर्थिक बर्षको अन्तिममा धेरै योजना/कार्यक्रमका शिर्षकहरू कार्यपालिकाले संसोधन गरिदिँदा कार्यान्वयनमा जटिल समस्या भएको ।
- ☞ योजना संचालनमा ढिलाई हुँदा अनुगमन गर्न समय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ।

अपेक्षा/सुझाव

- उपभोक्ता समितिलाइ पहिलो चौमासीक र दोश्रो चौमासीक भित्रमा गाउँपालिका बाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने ।
- योजना हरुको बिबरण सफटवेयर मार्फत राख्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
- चैत्र मसान्त भित्रमा सम्पूर्ण योजनाहरु सम्झौता गरी सक्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
- ठेक्का प्रकृया मार्फत गरिने कार्यहरु पहिलो चौमासिकमा नै ठेक्का लगाउने र जेष्ठ १५ भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- केन्द्र, प्रदेश संघ संस्था र गैर सरकारी संस्था संग समन्वय गरी दोहोरोपन हुन नदिने ।
- योजना/प्राविधिक शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरि वडा अन्तर्गत संचालित 5 लाख सम्मको योजनाको अनुगमन गर्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने ।
- योजना र प्राविधिक शाखाको लागि आवश्यक जनशक्ति परिपुर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

केही झलकहरु

राईगाउँ सिंचाई



भिमाद डोटे न्यूरोघारी सडक



भिमाद डोटे न्यूरोघारी सडक



भिमाद डोटे न्यूरोघारी सडक



भिमाद डोटे न्यूरोघारी सडक



भिमाद डोटे न्यूरोघारी सडक



राईगाउँ क्यान्टिन सडक



राईगाउँ क्यान्टिन सडक



गुर्दुम कुटिभकारी सडक अन्तर्गत बनेका कल्भर्ड पुलहरु



गुरुदुम कुटिभकारी सडक अन्तर्गत बनेका कल्भर्ड पुलहरु



गुर्दुम कुटिभकारी सडक अन्तर्गत बनेका कल्भर्ड पुलहरु



ढाँके प्रतिक्षालय निर्माण



थापा खोल्सी तटबन्धन





केही जिज्ञासा ?

धन्यवाद ।

